

overzicht praktijkopdrachten LS

12-mei-11

cat	tijd	toets	wwi's	IV / OIV	WV	WVn	BD	AVP	AVP netten	AVP m&b	VP	VPs	VPa	VOPm
B	90	WP	1	Een open rek onder spanning uitbreiden met een strook en het aansluiten van een netkabel 95 Al zonder hulpaders	01-02-22-23	X		X						
A	60	WP	2a	Aggregaat aansluiten bij synchrone overname *)	01-02-04-20	X		X						
A	60	WP	2b	Aggregaat afkoppelen bij synchrone overname *)	01-02-04-20	X		X						
A	60	WP	3	Montage kWh-meter (direct) e.d. op / nabij LS-rek *)	01-02-25	X		X			X	X		
A	60	WP	4	Uit bedrijf nemen netkabel	01-02-03-04	X	X	X	X		X			
A	60	WP	5a	Het maken van een eindmof 4 x 95 AL onder spanning inclusief knippen kabel	01-02-03-04-11 41	X	X	X	X					
A	60	WP	5b	Het maken van een eindmof 4 x 16 Cu onder spanning inclusief knippen aansluitkabel	01-02-03-04-11 41	X	X	X	X		X		X	
B	120	WP	6	Het maken van een netaftakmof onder spanning	01-02-03-04-11-42		X	X	X				1)	
B	90	RO	7	Montage nieuwe aansluiting	01-02-62	X	X	X	X		X		X	
A	60	RO	8a	Het invoeren en monteren van een onder spanning staande kunststof aansluitkabel ≤ 16Cu of 50AL	01-02-64	X	X	X	X		X		X	
A	60	RO	8b	Het demonteren van een onder spanning staande kunststof aansluitkabel ≤ 16Cu of 50AL	01-02-64	X	X	X	X		X		X	
A	60	RO	9	Werkzaamheden in onder spanning staande aansluitkasten	01-02-66	X	X	X	X		X	X		
A	45	RO	10	Verzwaren van 1 naar 3-fasen kWh-meter	01-02-68-69	X	X	X	X		X	X	X	X
A	45	RO	11	Verwisselen kWh-meter 3 fasen / dt	01-02-68-69	X	X	X	X		X	X	X	X
B	120	RO	12	Vervangen van een lichtmast inclusief nieuwe aansluiting op combi-net	01-03-04-61	X	X	X	X		X	X	X	
B	120	RO	13	Plaatsen van een lichtmast in separaat OV-net	01-02-11-44-61	X	X	X	X		X	X	X	
B	90	RO	14	Plaatsen van een lichtmast inclusief nieuwe aansluiting op combi-net	01-02-04-44	X	X	X	X		X	X	X	
A	60	WP	15	Kabeselectie en plaatsen/verwijderen kabelzoekapparatuur (via hulpaders) *)	01-02-11-12	X	X	X						
			16	werkplan opstellen	wwi's betreffende activiteiten	X	X	X						
			17	bedieningsplan opstellen	wwi's betreffende activiteiten	X	X	X	X					